

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 14/313,322,323/0208/11 z dnia 01.07.2011
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
OW.PROW-0744-2-118/09		0	6	3	0	9	5	4	3	0	


I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)			
1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Data otrzymania zlecenia 21.06.2011 dd/mm/rrrr
2	Działanie: 313,322,323	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181)</i> ☐ 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia ☒ 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐ 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola ☐ 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania ☐ 6. Inne: ☐ Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. Wniosku o płatność ☒ 3. Etap ex-post ☐	
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	Sprawdzenie zgodności realizacji operacji z warunkami przyznania pomocy	

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO			
1	Nazwa podmiotu kontrolowanego *	Gmina Nidzica	
	NIP	9 8 4 0 1 6 1 5 7 2	REGON 5 1 0 7 4 3 6 4 0
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo: warmińsko - mazurskie Powiat/gmina: nidzicki Nidzica Miejscowość/kod: Wietrzychowo 13-100 Ulica/nr domu /lokalu/działki: Dz. Nr 92, 91, 135 obręb Wietrzychowo Tel.: - Fax: - E-mail: -	
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo: warmińsko - mazurskie Powiat/gmina: nidzicki Nidzica Miejscowość/kod: Nidzica 13-100 Ulica i nr domu/lokalu: Plac Wolności 1 Tel.: 89 625 07 10 89 625 07 11 E-mail: um@nidzica.pl	

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

PODINSPEKTOR

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Agata Gryniewicz INSPEKTOR
--------------------------------	---	--	-------------------------------

KP-611-167-ARiMR/5/z
Wersja zatwierdzona: 5

3.2

Strona 1 z 3 INSPEKTOR
ds. pozyskiwania środków na rozwój

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
KOPII - ODPISU z ORYGINAŁU
Nidzica, dn. 05 LIP. 2011

Jouanna Grynkiewicz-Habintzel

III. OSOBA UPOWAŻNIIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1. Imię i Nazwisko	Beata Nasiadka	Stanowisko/funkcja	Z-ca Burmistrza Nidzicy
2. Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon ☒	29.06.2011	Dariusz Szypulski	Agata Gryziewicz
	List polecony ☐			
	Inne: Fax ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK ☒ NIE ☐	01.07.2011	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Kierownik zespołu kontrolnego:	Jakub	Zawistowski	3/2011 z dnia 03.01.2011 r.
Członek zespołu:	Agata	Gryziewicz	7/2011 z dnia 03.01.2011 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Beata	Nasiadka	Dowód osobisty nr ACR 584020

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Beneficjent został poinformowany o możliwości wniesienia zastrzeżeń oraz odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych. Sprawdzono dokumenty finansowo-księgowe dotyczące przedmiotowej inwestycji. Dokumenty były oznaczone adnotacją „Przedstawiano do refundacji w ramach PROW 2007-2013”

Sprawdzono zgodność faktur, rachunków, umów, decyzji dotyczących zrealizowanej operacji złożonych do wniosku o płatność z przedstawionymi przez Beneficjenta oryginałami (załącznik nr 4).

W związku z zaginięciem Dziennika budowy sporządzono Opinię techniczną (załącznik nr 7).

Na podstawie zawiadomienia o rozpoczęciu budowy stwierdzono, że budowę inwestycji rozpoczęto 28.04.2010 r.

Na podstawie protokołu odbioru końcowego stwierdzono, że roboty budowlane zakończono w dn. 05.11.2010 r.

Inwestycję wprowadzono do ewidencji środków trwałych (załącznik nr 5)

W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
KOPII ODPISU z ORYGINAŁEM

Nidzica, dn. 05 LIP. 2011

INSPEKTOR
J. Gryziewicz
PODINSPEKTOR

Podpis podmiotu kontrolowanego	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Agata Gryziewicz INSPEKTOR
--------------------------------	---	-------------------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 1);
2.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW na lata 2007-2013 – K-03/w/167 (załącznik nr 2);
3.	Lista sprawdzonych elementów wraz z obmiarami (załącznik nr 3);
4.	Lista dokumentów podlegających kontroli (załącznik nr 4);
5.	Karta środka trwałego (załącznik nr 5);
6.	Upoważnienie (załącznik nr 6);
7.	Kopia Opinii technicznej (załącznik nr 7).
8.	
9.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).

Pouczenie:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	01.07.2011 r. 10 ⁰⁰	01.07.2011 r. 15 ⁰⁰
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	01.07.2011	Nidzica
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Jakub	Zawistowski
	Agata	Gryziewicz
Podmiot kontrolowany	1 LIP. 2011	1 LIP. 2011
	data podpisania Raportu	data otrzymania Raportu




KP-611-167-ARiMR/5/z
Wersja zatwierdzona: 5

3.2

Strona 3 z 3 INSPEKTOR
ds. pozyskiwania środków z pow. województwa
Joanna Kozłowska-Dabulec

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
KOPII Z ORYGINAŁEM
05 LIP. 2011
Nidzica, dn.

Dokumentacja fotograficzna
do Raportu z czynności kontrolnych nr 14/313,322,323/0208/11 z dnia 01.07.2011 r.



INSPEKTOR

Jakub Zambatorski

PODINSPEKTOR

Agata Gryziewicz

ŚWIERDZAM ZGODNOŚĆ
KOPII z Oryginałem




Nidzica, dn. 05 LIP, 2011

INSPEKTOR
dr. pożytki w n. 1000

Joanna Kopytowska

7 p. (Mick)

Znak sprawy:		OW.PROW-0744-2-118/09 Znak ARiMR: UM14-6922-UM1400118/09		K-03/W/167			
		LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU					
Nr Raportu z czynności kontrolnych		Z dnia		Data wydruku			
14/313,322,323/0208/11		01.07.2011 r.		2011-07-01			
Oś	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki				Wniosek o płatność		
Działanie	Odnowa i rozwój wsi						
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym		UWAGI	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE		ND
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji	Według umowy o dofinansowanie nr 00072-6922-UM1400118/09 z dnia 06.11.2009 r.		☒	☐	☐	Dz. Nr 92, 91, 135 obręb Wietrzychowo
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania	Data złożenia wniosku o przyznanie pomocy: 31.03.2009 r.		☒	☐	☐	Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy z dnia 21.04.2010 r.
Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
I.	Koszty operacji						
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo							
1	Architektura i konstrukcja	Wg kosztorysu	2 Wg kosztorysu	☒	☐	☐	Załącznik nr 3
2	Instalacja elektryczna	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	☒	☐	☐	Załącznik nr 3
3	Instalacja sanitarna	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	☒	☐	☐	Załącznik nr 3
Wypośaenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo							
1	Zakup wyposażenia	Wg opisu zadań	Wg opisu zadań	☒	☐	☐	Załącznik nr 3
II.	Koszty ogólne						
1	Dokumentacja projektowa (z mapami)	Szt.	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 4
2	Dokumentacja techniczna (kosztorys)	Szt.	2	☒	☐	☐	Załącznik nr 4
3	Nadzór autorski i inwestorski	Szt.	2	☒	☐	☐	Załącznik nr 4
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			☒	☐	☐	Załącznik nr 3
4.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			☒	☐	☐	Załącznik nr 1

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
	PODINSTRZĄCZNIK 	INSPEKTOR 

KP-611-167-ARiMR/5/z
Wersja zatwierdzona: 5

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
KOPII z ORYGINAŁEM

Aldzica, dn. 05. LIP 2011

3.21
Strona 1 z 2

INSPEKTOR
dz. powiadomienia i informacyjnych

Joanna Białas

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

[Handwritten signature]

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>[Handwritten signature]</i> Z-ca BURMISTRZA <i>[Handwritten signature]</i>	PODINSPEKTOR <i>[Handwritten signature]</i> Agata Grzmiowicz	INSPEKTOR <i>[Handwritten signature]</i> Jakub Zambrowski

3.21
Strona 2 z 2

KP-611-167-ARIMR/5/z
Wersja zatwierdzona: 5

ŚWIERDZAM ZGODNOŚĆ
KOPII OPISU z ORYGINAŁEM
05 LIP. 2011

12. przysługujące...
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lista sprawdzonych elementów wraz z obmiarami
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo

Umowa o przyznanie pomocy nr 00072-6922-UM1400118/09 z dnia 05.11.2009 r.

Lp.	Obmiary / ocena wzrokowa	jedn. miary	ilość zmierzona	ilość rozliczana	różnica	
					w ilości	%
1	Dachówka ceramiczna (poz. 61)	m ²	zgodna	420,00	0,00	0,00
2	Bariery śniegowe (poz. 62)	m	zgodna	30,00	0,00	0,00
3	Rynny dachowe (poz. 65)	m	zgodna	78,00	0,00	0,00
4	Rury spustowe (poz. 66)	m	zgodna	16,00	0,00	0,00
5	Właz dachowy (poz. 68)	m ²	zgodna	0,74	0,00	0,00
6	Okna do 1 m kw. (poz. 81)	m ²	zgodna	1,08	0,00	0,00
7	Okna do 1,5 m kw. (poz. 82)	m ²	zgodna	13,50	0,00	0,00
8	Okno podawcze (poz. 83)	m ²	zgodna	1,08	0,00	0,00
9	Okna do 2 m kw. (poz. 84)	m ²	zgodna	24,40	0,00	0,00
10	Okna do 2,5 m kw. (poz. 85)	m ²	zgodna	4,50	0,00	0,00
11	Drzwi balkonowe (poz. 86)	m ²	zgodna	5,31	0,00	0,00
12	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (poz. 87)	m ²	zgodna	2,10	0,00	0,00
13	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (poz. 88)	m ²	zgodna	12,69	0,00	0,00
14	Skrzydła drzwiowe płytowe (poz. 89)	m ²	zgodna	18,20	0,00	0,00
15	Ościeżnice stalowe 90 (poz. 90)	szt.	zgodna	9,00	0,00	0,00
16	Ościeżnice stalowe 100 (poz. 90)	szt.	zgodna	1,00	0,00	0,00
17	Podokienniki (poz. 92)	m	zgodna	25,00	0,00	0,00
18	Kratki wentylacyjne (poz. 95)	szt.	zgodna	26,00	0,00	0,00
19	Płytki podłogowe (poz. 102)	m ²	zgodna	296,32	0,00	0,00
20	Opaska budynku z kostki brukowej (poz. 119)	m ²	zgodna	33,80	0,00	0,00
21	Wycieraczki do obuwia stalowe (poz. 121)	szt.	zgodna	2,00	0,00	0,00
22	Uchwyty do flag (poz. 122)	szt.	zgodna	2,00	0,00	0,00
23	Płytki ścienne (poz. 123)	m ²	zgodna	57,00	0,00	0,00
24	Kominek (poz. 124)	szt.	zgodna	1,00	0,00	0,00
25	Stoły (poz. 125)	szt.	zgodna	10,00	0,00	0,00

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 KOPIIŁ KOPISZ O RYGINALEM
 05 LIP. 2011
 Nadzica, dn.

INSPEKTOR
 dr. pozyski wzmocnienia - pom. rownych
 Joanna Kozłowska (Lb) uad

26	Krzesła (poz. 126)	szt.	zgodna	40,00	0,00	0,00
27	Latarnie parkowe (poz. 139)	kpl.	zgodna	2,00	0,00	0,00
28	Tablice rozdzielcze (poz. 143)	szt.	zgodna	1,00	0,00	0,00
29	Fotorezystor (poz. 144)	szt.	zgodna	1,00	0,00	0,00
30	Grzejnik konwektorowy (poz. 169-174)	szt.	zgodna	12,00	0,00	0,00
31	Oprawy oświetleniowe żarowe przykręcane (poz. 175)	kpl.	zgodna	1,00	0,00	0,00
32	Oprawy oświetleniowe zawieszane (poz. 176)	kpl.	zgodna	8,00	0,00	0,00
33	Kinkiet zewnętrzny (poz. 177)	kpl.	zgodna	3,00	0,00	0,00
34	Oprawy oświetleniowe ścienne skośne (poz. 178)	kpl.	zgodna	4,00	0,00	0,00
35	Oprawy oświetleniowe nastropowe lub równoważne (poz. 179)	kpl.	zgodna	4,00	0,00	0,00
36	Oprawy oświetleniowe plafon (poz. 180)	kpl.	zgodna	3,00	0,00	0,00
37	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych (poz. 181)	kpl.	zgodna	12,00	0,00	0,00
38	Oprawy oświetleniowe świetlówka kompaktowa (poz. 182)	kpl.	zgodna	11,00	0,00	0,00
39	Oprawy oświetleniowe kinkiet (poz. 183)	kpl.	zgodna	13,00	0,00	0,00
40	Centrala alarmowa (poz. 213)	szt.	zgodna	1,00	0,00	0,00
41	Klawiatura sterująca (poz. 214)	szt.	zgodna	1,00	0,00	0,00
42	Czujka ruchu (poz. 215)	szt.	zgodna	8,00	0,00	0,00
43	Sygnalizator wewnętrzny (poz. 216)	szt.	zgodna	1,00	0,00	0,00
44	Sygnalizator zewnętrzny (poz. 217)	szt.	zgodna	1,00	0,00	0,00
45	Studzienki kanalizacyjne 315-425 (poz. 247)	szt.	zgodna	1,00	0,00	0,00
46	Studzienki kanalizacyjne 1000 mm (poz. 251)	szt.	zgodna	1,00	0,00	0,00
47	Wodomierz skrzydełkowy (poz. 256)	kpl.	zgodna	1,00	0,00	0,00
48	Baterie umywalkowe (poz. 262)	szt.	zgodna	5,00	0,00	0,00
49	Zlewozmywak (poz. 271)	szt.	zgodna	1,00	0,00	0,00
50	Umywalki pojedyncze (poz. 272)	kpl.	zgodna	4,00	0,00	0,00
51	Ustęp (poz. 273)	kpl.	zgodna	2,00	0,00	0,00
52	Pisuar (poz. 274)	kpl.	zgodna	2,00	0,00	0,00

Obmiarów dokonali:

Jakub Zawistowski

Agata Gryziewicz

INSPEKTOR STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
KOPIIŁO DOSTOŻY ORYGINALE
Mdzica, dn. 05.11.2020
INSPEKTOR
dr. inż. inżynieria budowlana
PODINSPEKTOR
Agata Gryziewicz

77

Lista dokumentów podlegających kontroli
do raportu z czynności kontrolnych nr 14/313,322,323/0208/11 z dnia 01.07.2011 r.

do raportu z czynności kontrolnych nr 14/313,322,323/0208/11 z dnia 01.07.2011 r.

1. Faktura VAT **nr GK/386/2007** z dnia 23.03.2007 r.;
2. Faktura VAT **nr 17/2008** z dnia 19.05.2008r.;
3. Faktura VAT **nr 1/02/2010** z dnia 15.02.2010 r.;
4. Faktura VAT **nr 7/02/2010** z dnia 26.02.2010 r.;
5. Faktura VAT **nr 43/2010** z dnia 02.08.2010 r.;
6. Faktura VAT **nr 8/07/2010** z dnia 22.07.2010 r.;
7. Faktura VAT **nr 31/2010** z dnia 26.10.2010 r.;
8. Faktura VAT **nr 18/10/2010** z dnia 18.10.2010 r.;
9. Faktura VAT **nr 57/2010** z dnia 18.10.2010 r.;
10. Faktura VAT **nr 20/11/2010** z dnia 12.11.2010 r.;
11. Umowa o roboty budowlane nr TI.342/5/10 zawarta w dniu 21.04.2010 r.;
12. Umowa o nadzór inwestorski zawarta w dniu 07.06.2010 r.;
13. Aneks nr 1 z dnia 18.10.2010 r. do Umowy o nadzór inwestorski;
14. Umowa nr TI-TI.2222/19/10 zawarta w dniu 08.04.2010 r.;
15. Aneks nr 1 z dnia 12.08.2010r. do umowy nr TI.222/19/10;
16. Zlecenie nr TI.2212/8/10 z dnia 19.02.2010 r.;
17. Zlecenie nr TI.2212/7/10 z dnia 10.02.2010 r.;
18. Umowa nr TI.2222/15/07 zawarta w dniu 28.06.2007 r.;
19. Aneks nr 1/07 z dnia 18.12.2007 r. do umowy nr TI.222/15/07;

INSPEKTOR
Jacek Zembistowski

PODINSPEKTOR
Agata Górska

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
KOPII-~~ODPISU~~ Z ORYGINAŁEM
Nidzica, dn. 05 LIP. 2011

INSTRUKCJA
M. przyszkol. i stud. ...
Krzysztof Król ...

		KARTA ŚRODKA TRWAŁEGO		KS	
..... (pieczęć)					
Nazwa środka BUD.ŚWIETLICY WIEJ. WIETRZYCHOWO					
KRŚT 109 - Inne budynki niemieszkalne			Nr inwentarzowy 109/439		
Producent Budynek świetlicy wiejskiej w Wietrzychowie		Sprzedawca wyk:DARBUD s.c. T.Frenszkowski, D.Jarmołowicz-OLSZTYN		Nr fabryczny	
Data nabycia 2010-11-30			Data przyjęcia do użytkowania 2010-11-30		
Wartość nabycia 696.889,02 zł		Wartość początkowa 696.889,02 zł		Wartość pocz. po zmianach 696.889,02 zł	
Osoba odpowiedzialna NIDZICY BURMISTRZ			Miejsce użytkowania 30/GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Metoda amortyzacji Liniowa		Stopa % 2,5		Współczynnik 1	
Umorzenie dotychczasowe 5.807,40 zł		Umorzenie roczne 4.355,55 zł		Wartość środka netto 691.081,62 zł	
Opis Zadanie inwestycyjne-budowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo. Pow. zabud: 348,70m2; pow.użytk. 395,11m2; Kubatura 1.456,92m2					

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 KOPIIŁOPISU z ORYGINAŁEM

Nidzica, dn. 05-11-2011

INSPEKTOR
 ds. pozyskiwania terenów pod zabudowę
 Jacek Andrzejewski

Nidzica, dnia 24.09.2007 r.

OSO. 0113-48/07

UPOWAŻNIENIE Nr ...48.....

Działając na podstawie art. 33, ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

upoważniam

Beatę Zofię Nasiadka - Zastępcę Burmistrza

Córkę Jana i Zofii, urodzoną 6 marca 1962 r. legitymującą się dowodem osobistym Nr ACR 584020 wydanym przez Burmistrza Nidzicy
do wykonywania czynności z zakresu administracji publicznej :

1. Kierowania bieżącymi sprawami Gminy Nidzica i reprezentowania jej na zewnątrz.
2. Wykonywania wszelkich zadań kierownika jednostki i organu wykonawczego gminy.
3. Dokonywania samodzielnie wszystkich czynności cywilno-prawnych, a w tym do zawierania umów.
4. Wydawania zarządzeń w imieniu organu wykonawczego i kierownika jednostki.
5. Wykonywania zadań kierownika zamawiającego wynikających z ustawy – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, póź. 177 ze zm.).
6. Udzielania pełnomocnictw do reprezentowania gminy i burmistrza przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i szczególnymi oraz innymi organami.
7. Podejmowania w imieniu gminy oraz burmistrza czynności wynikających z kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów, statutów i umów regulujących zasady funkcjonowania spółek ze 100% udziałem gminy.
8. Załatwiania wszelkich spraw w imieniu organu podatkowego.
9. Wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek podległych.
10. Podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Upoważnienie obowiązuje na czas mojej nieobecności w pracy(tj. urlop, zwolnienie lekarskie, wyjazd służbowy oraz inne okoliczności 05 LIP. 2011 usprawiedliwiające moją nieobecność).

Cofam Pani Beacie Nasiadka – Zastępcy Burmistrza dotychczasowe upoważnienie nr 30/07 z dnia 06 lipca 2007 roku.

Nidzica, dnia
Przyjęłam do wiadomości i stosowania

INSPEKTOR
do pozyskiwania środków finansowych

Joanna Krystyna Złabutzel
BURMISTRZ

Dariusz Szypulski
30 LIP. 2011
BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

Olsztyn, dnia 28.10.2010.

Opinia techniczna

1. Podstawa opracowania:

- Oświadczenie kierownika budowy Pana Mirosława Waloszkę z dnia 15-10-2010.
- Decyzja nr 195/2008 z dnia 08-12-08r wydana przez Starostę Nidzickiego,
- Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Wietrzychowie, opracowany przez: Piotr Ostoję-Lniski PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE, ul. Dworcowa 20/81, 10-437 Olsztyn
- Zmiany nieistotne dokumentacji budowlanej wprowadzone przez autora projektu: mgr inż. arch. Piotra Ostoję-Lniskiego
- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza z naniesionymi przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej
- Protokół sprawozdawczo-opiniodawczy z dnia 15-10-10 wydany przez Mistrza kominiarskiego Andrzeja Szulca
- Protokół pomiarów izolacji obwodów instalacji wewnętrznej oświetleniowej, ciągłości przewodu ochronnego i badania wyłącznika różnicowo-prądowego wydany przez p. Tadeusza Dargiewicza.
- Protokół pomiarów rezystancji uziemienia wydany przez p. Tadeusza Dargiewicza
- Wyniki badań bakteriologicznych wody z przyłącza wodociągowego świetlicy wydany przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie
- Protokół odbioru przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej wydany przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Nidzicy.

2. Zakres i cel opracowania:

Zakresem opracowania jest opinia techniczna na temat budynku wybudowanego na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej w Wietrzychowie, nr 195/2008 z dnia 08-12-2008 wydanej przez Starostę Nidzickiego (znak BA. 7351-247/08)

Opinia jest sporządzona, ponieważ zaginął dziennik budowy.

3. Opis stanu istniejącego.

3.1. Usytuowanie

INSPEKTOR
ds. pozyskiwania kredytów i pożyczek

Joanna Krasińska
05 LIP. 2011

KIEROWNIK BUDOWY

inż. Mirosław Waloszek

01 LIP. 2011

Budynek jest wybudowany na działce nr 92, w miejscowości Wietrzychowo - zgodnie z dokumentacją geodezyjną powykonawczą.

3.2. Przyłącza

Budynek posiada przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej wykonane zgodnie z projektem budowlanym, rysunkami zamiennymi, dokumentacją geodezyjną powykonawczą, oraz wymienionymi wyżej protokółami odbioru.

3.3. Elementy konstrukcyjne budynku

Fundamenty wykonane, jak projektowane, na stopach i ławach fundamentowych z betonu klasy B25 zbrojone stalą A-IIIIN i stalą A-O, ławy żelbetowe wykorzystano, jako uziom naturalny. Pod słupy zewnętrzne zaprojektowano ławy fundamentowe, które zostały podwyższone do 70cm ze względu na długość zakotwienia prętów słupów #16. Ściany fundamentowe wykonano z bloczków betonowych klasy fb=20MPa, na zaprawie cem-wap klasy fb=5MPa

Ściany zewnętrzne wykonano, jak projektowane- dwuwarstwowe. Warstwa wewnętrzna nośna z bloków silikatowych klasy fb=15MPa, na zaprawie cem-wap Fm=5MPa. Ściany wewnętrzne gr. 24cm z bloków silikatowych klasy fb=15MPa, na zaprawie cem-wap o klasie fb=5MPa. Na ścianach wykonano wieniec żelbetowy gr. A=24cm z betonu B25.

Ściany działowe murowane z bloków silikatowych klasy fb=15MPa, na zaprawie cem-wap klasy fb=5MPa

Słupy i rdzenie wykonane zostały zgodnie z dokumentacją budowlaną z betonu B25 zbrojonego podłużnie stalą kl. A-IIIIN

Wieńce na ścianach fundamentowych i ścianach konstrukcyjnych przyziemia wykonane zostały zgodnie z dokumentacją budowlaną, z betonu kl. B25 i stali A-IIIIN. Wieniec różnej wysokości, spełniające odcinkowo rolę nadprożowienca. Na ścianach wewnętrznych wieniec z betonu kl. B25 i stali kl. A-IIIIN o wym b/h= 24/20cm, spinający konstrukcję ze ścianami zewnętrznymi.

Nadproża okienne i drzwiowe w ścianach zewnętrznych monolityczne z betonu kl. B25 i stali kl. A-IIIIN, nadproża drzwiowe ścian wewnętrznych prefabrykowane z elementów nadprożowych typu L19.

Dach wykonany zgodnie z dokumentacją budowlaną stromy, kopertowy z konstrukcji drewnianej prefabrykowanej, zabezpieczonej przeciw korozji biologicznej i ogniochronnie. Konstrukcja pokryta membraną dachową, dachówką ceramiczną w kolorze naturalnej czerwieni.

MIEROWNIK BUDOWY

inż. Mirosław Wołoszek

01 LIP. 2011

05 LIP. 2011

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wykonano zgodnie z dokumentacją budowlaną: izolacje fundamentów 2x papa asfaltowa termozgrzewalna, izolacja pionowa ścian fundamentowych preparatami asfaltowymi ABIZOL BR i ABIZOL P, na ścianach nośnych pod murłatami zastosowano papę asfaltową W200, wykonano izolację podposadzkową z folii budowlanej dwuwarstwowo klejąc zakładamy gorącym powietrzem a styki z papą asfaltową termozgrzewalną sklejono preparatami asfaltowymi.

Poddasze nieużytkowe zabezpieczono folią paroszczelną odcinającą wilgoć od warstwy docieplenia wełną.

Izolacje termiczne i akustyczne wykonano zgodnie z projektem budowlanym, tzn. ściany fundamentowe styropianem gr. 10cm, ściany zewnętrzne nadziemne styropianem gr 15cm EPS 70, posadzka przyziemia zaizolowana została styropianem gr 10cm EPS 100. Podłoga na tzw. mijankę w celu uzyskania jak największej szczelności izolacji. Poddasze nieużytkowe zaizolowano wełną mineralną rozprężną Profit MATA o $\lambda_d=0,035$ w dwóch warstwach układanych naprzemiennie, grubość całkowita izolacji 24cm.

3.4. Wykończenie wewnętrzne

Ściany i sufity.

Ściany otynkowano tynkami maszynowymi cem-wap i ułożono dwie warstwy maszpalowych, podkładową i wykańczającą białą, tynki pomalowano farbami akrylowymi białymi. W łazienkach ułożono glazury do wysokości 2m od posadzki.

Sufity wykonano zgodnie z dokumentacją budowlaną z dwóch warstw płyt g-k ognioodpornych, na ruszcie metalowym krzyżowym, od wewnątrz wykończono dwoma warstwami maszpalowych, podkładową i wykańczającą białą, pomalowano farbą akrylową białą.

Posadzki w całym obiekcie wykonane są, zgodnie z dokumentacją, z płyt gresowych antypoślizgowych.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna z PCV dwuszybowe o WSP. $U=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ w kolorze białym wewnątrz i kolorze oliwkowozielonym RAL 6025 na zewnątrz wg zmiany autora projektu.

Stolarka drzwiowa – drzwi płycinowe białe w ościeżnicach stalowych typowych, malowanych farbami ftalowymi na kolor biały.

Ślusarka drzwiowa aluminiowa zewnętrzna w kolorystyce zgodnej z oknami zewnętrznymi, tzn. od wewnątrz kolor biały a na zewnątrz kolor oliwkowozielony RAL 6025, ślusarka wewnętrzna typowa biała.

KIEROWNIK BUDOWY

mgr Mirosław Wąłosek

01 LIP. 2011

INSPEKTOR

dr. inż. Jolanta Krawczyk

Jolanta Krawczyk-Hablutzel

05 LIP. 2011

3.5. Wykończenie zewnętrzne

Elewacja wykonana została w systemie BSO Kreisel Turbo i pomalowana została w celu uzyskania większej trwałości powłoki i odporności na czynniki atmosferyczne farbą silikonową Kreisel wyprodukowaną w technologii NANOTECH. Parapety zewnętrzne blaszane pomalowane proszkowo na kolor zgodny z kolorem stolarki i ślusarki zewnętrznej RAL 6025. Cokół budynku wykończono warstwą masy kamienno-żywicznej w kolorze brązowym

Tarasy zewnętrzne i podesty wykonano zgodnie z dokumentacją jako betonowe z betonu kl. B15 na warstwach odsączających i pokryto wykończeniowo warstwą płytek z atestem antypoślizgowym.

Orynnowanie wykonano zgodnie z projektem budowlanym z rur PVC w systemie Gamrat, kolor orywnowania – brązowy.

Przewody kominowe i wentylacyjne

Komin dymowy w budynku wykonano z cegieł silikatowych 1NF o $fb=15MPa$ na zaprawie cem-wap, $fb=5MPa$. Wkład kominkowy mocy znamionowej 16kW podłączono przewodem kominowym prefabrykowanym fi 200 ze stali żaroodpornej, na pełną wysokość komina. Do komina poprowadzono rurą fi 100 nadmuch świeżego powietrza do spalania.

Przewody wentylacyjne wykonane zostały zgodnie z dokumentacją budowlaną z rur typu Spiro fabrycznie ocieplonych warstwą wełny mineralnej. Przewody zakończone zostały kominami wykonanymi na konstrukcji drewnianej, obłożonymi płytami OSB3 i wykończonymi warstwą elewacyjnej płytki klinkierowej w kolorze naturalnej czerwieni.

Zgodność wykonania przewodów kominowych i wentylacyjnych z dokumentacją potwierdza protokół odbiorowy mistrza kominiarskiego p. A Szulca

3.6. Instalacje wod-kan.

3.6.1. Przyłącza

Przyłącze wodociągowe wykonane zostało zgodnie z rysunkami zamiennymi przygotowanymi przez autora projektu. Przyłącze wykonano nawiertką 80/32 na istniejącym wodociągu wiejskim, z zasuwą odcinającą w skrzynce ulicznej i poprowadzono do miejsca zainstalowania licznika rurą PE32.

Przyłącze kanalizacyjne wykonano zgodnie z dokumentacją budowlaną z rur kanalizacyjnych o śr. 160mm, o złączach kielichowych. Za budynkiem umieszczono studnię rewizyjną typu Tegra fi 315mm z kinetą przepływową fi 160mm. Odprowadzenie ścieków wykonano do łapacza piasku sieci kanalizacyjnej lokalnej BUDOWY

GENINA NIEZIELA
01 LIP. 2011

01 LIP. 2011

inż. Mirosław Wójcik

05 LIP. 2011

Prawidłowość wykonania przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego potwierdza protokół odbioru podpisany przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Nidzicy.

3.6.2. Instalacja wewnętrzna wodna i kanalizacyjna

Instalacja wodna wykonana została zgodnie z dokumentacją projektową, z rur pex-al.-pex łączonych metodą zgrzewaną. Przewody poziome rozprowadzono w posadzkach i ścianach. Piony główne prowadzone w ścianach. Przejścia w ścianach wykonano w tulejach ochronnych. Na rurach instalacji c.w.u. wykonano izolację z otulin pianki poliuretanowej. Poziom główny ułożono ze spadkiem w kierunku wodomierza.

Instalacja kanalizacyjna wykonana została zgodnie z dokumentacją projektową, pion i poziomy wykonane zostały z rur kielichowych PCV o złączach uszczelnionych uszczelkami wargowymi typu o-ring. U podstawy pionu zamontowano rewizję.

Armatura –wyposażenie standardowe, w urządzenia typowe zgodnie z dokumentacją budowlaną. Łazienka dla niepełnosprawnych wyposażona dodatkowo w pochwyty przy umywalce i misce ustępowej.

3.7. Instalacja elektryczna

3.7.1. Tablica rozdzielcza wykonana została zgodnie z dokumentacją budowlaną, tablica TG umieszczona została w przedsionku budynku, zbudowano ją z dwóch szafek 42-polowych typu FAREL i wyposażono zgodnie z dokumentacją.

3.7.2. Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana została zgodnie z dokumentacją budowlaną, przeodami YDY i YDYP układanymi po tynkiem w ścianach murowanych i w rurkach instalacyjnych niepalnych nad płytą gk. Dla poszczególnych obwodów zastosowano przekroje zgodne ze schematami instalacji. Obwody gniazd podzielone zostały na część ogólnego użytku, gniazda dedykowane typu „data” dla zasilania komputerów, gniazda do zasilania grzejników, gniazda do podgrzewaczy wody.

3.7.3. Instalacje oświetleniowe wykonana została zgodnie z dokumentacją budowlaną, wbudowano oprawy zgodne z obliczeniami natężenia światła. W pomieszczeniach bibliotecznych i sali komputerowej zamontowano oprawy kasetonowe. W pomieszczeniach towarzyszących oprawy typu downlight nastropowe. W pomieszczeniu świetlicy wiejskiej zamontowano oprawy zwieszane i oprawy kinkietowe.

Oświetlenie zewnętrzne wykonana została zgodnie z dokumentacją budowlaną na słupach aluminiowych z oprawami projektowanymi zasilanych kablem YKY 3x4. Sterowanie wykonano za pomocą przełącznika zmierzchowego w tablicy głównej.

3.7.4. Instalacja ogrzewania elektrycznego wykonana została zgodnie z dokumentacją budowlaną, z zastosowaniem grzejników konwektorowych. Zastosowano moce

7
Główny Inżynier Budowy
03-10-2011
01.10.2011

01 LIP. 2011

KIEROWNIK BUDOWY
inż. Mirosław Waloszek

05 LIP 2011

grzejników dobrane przez projektanta. Grzejniki zasilane są z gniazd wtyczkowych. Zgodnie z projektem grzejniki zgrupowane zostały w obwody zbierające po kilka mniejszej mocy. W celu oszczędzania energii elektrycznej zastosowano zegar zdalnego sterowania nastawiony na kilka stref czasowych cykli grzania.

3.7.5. Instalacja ochrony od porażeń wykonana została zgodnie z dokumentacją budowlaną. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja przewodów oraz obudowy urządzeń elektrycznych. Jako środek ochrony zastosowano Samoczynne Wyłączenie Zasilania w układzie sieci TN-C-S. dodatkowo obwody zabezpieczono wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA. Z uziomu fundamentowego wyprowadzono przewód uziemiający Tablicę Główną, stanowi on jednocześnie GSU budynku.

3.7.6. Instalacja odgromowa wykonana została zgodnie z dokumentacją budowlaną. Zwody wykonano prętem ocynkowanym $\phi 8$ na dach i w zwodach pionowych niskich, przewody ułożono w warstwie docieplenia w rurkach RL 28. Dla obiektów dachowych zastosowano zwody pionowe o wysokości dostosowanej do wysokości obiektu. Uziom wykonano jako fundamentowy z bednarki ocynkowanej 30x4 ułożonej w obrysie ław fundamentowych. Zław wyprowadzono przewody z bednarki 25x4 i zakończono w puszkach złącz odgromowych, w których zainstalowano złącza probiercze.

Sprawdzona rezystancja uziomu spełnia normy.

3.8. Instalacje teleinformatyczne wykonana została zgodnie z dokumentacją budowlaną. Instalację wykonano z przewodów FTP 4x2X0,5 w rurkach giętkich, w posadzce i w ścianach. Przy stanowiskach komputerowych zainstalowano wymaganą projektem liczbę gniazd typu „DATA”, gniazd typu RJ i gniazd elektrycznych. Całą instalację podłączono do szafy krosowej dystrybucyjnej. Szafa ta jest głównym punktem instalacji telefonicznej i informatycznej

3.9. Instalacja alarmowa wykonana została zgodnie z dokumentacją budowlaną. Instalację wykonano w oparciu o centralę alarmową systemu Matrix-832. Instalację od centrali do poszczególnych czujek poprowadzono przewodem YTDY 6x0,5 układanymi pod tynkiem bądź w rurkach ognioodpornych nad stropem z płyt gk. W budynku umieszczono klawiaturę manipulacyjną, sygnalizator wewnętrzny. Na elewacji budynku umieszczono sygnalizator zewnętrzny. Prawidłowość wykonania instalacji potwierdziła firma sprawująca nadzór nad budynkiem.

Uwagi ogólne

Budynek został wykonany prawidłowo, zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 195/2008 z dnia 08-12-08 wydana przez Starostę Nidzickiego, dokumentacją budowlaną i zmianami nieistotnymi wprowadzonymi przez autora projektu.

W budynku są wykonane wszystkie instalacje umożliwiające użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

KIEROWNIK BUDOWY

inż. Miroslaw Waloszek

01 LIP. 2011

05 LIP. 2011

- Teren wokół budynku został wyrównany i oczyszczony z zanieczyszczeń budowlanych.

BUDYNEK NADAJE SIĘ DO UŻYTKOWANIA ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM

/kierownik budowy/

mgr inż. Wojciech Dobrowolski
uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstruktcyjno-budowlanej
nr/oid: 38/98/OL

/insp nadzoru inwestorskiego/

NR ~~UPR~~. 250/94/OL

/autor projektu budowlanego/

GAMING, 2010/2011

the β phase of the polymer. The β phase is the most common phase of the polymer and is the one that is most studied. The β phase is the one that is most studied because it is the one that is most common. The β phase is the one that is most studied because it is the one that is most common.

01 LIP. 2011

INSPEKTORE
ds. pozyskiwania środków finansowych

Joanna Królakiewicz, 01.04.2020

05 LIP 2011